

외부 환기구 캡 설치작업 중 달비계 작업용 로프가 파단되어 추락			
공 사 명	○○공동주택 신축공사	발생일시	2020. 9. 18(금) 08:00경
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소 재 지	경기도 남양주시	공사규모	지하4층 지상28층 49개동
재해개요	2020. 9. 18. (금) 08:00경 ○○○도 ○○○시 호평동 소재 ○○공동주택 건설현장의 외부 발코니에서 재해자가 아파트 외부 환기구 캡 설치작업 중 달비계 작업용 로프가 파단되어 지상1층 흙바닥으로 추락 (H≒78m) 사망함.		
재 해 상 황 도			
			
안전대책	○ 달비계 로프 상태 점검 철저 - 사업주는 달비계에서 근로자에게 작업을 시키는 경우에 작업을 시작하기 전에 그 달비계에 대하여 달비계 로프의 부착상태 및 이상 유무 점검 실시 - 또한 달비계 로프를 옥상 구조물에 걸쳐서 설치 할 경우 로프에 보호패드를 설치하여 로프가 파단되지 않도록 조치 ○ 추락방지대(코브라) 체결 조치 - 사업주는 작업자가 추락방지대(코브라)를 안전대 부착용 로프에 체결한 후 달비계에 탑승하도록 조치		