

전주에 올라가 결선작업 중 떨어져 사망

사업장명	○○전력	발생일시	2017.02.17.(금) 13:40
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	전남 고흥군	공사규모	4,866,524천원

재해개요

2017.02.17.(금) 13:40분경 전남 고흥군 금산면 오천리 부근의 신규 전기공급을 위해 전주 설치 후 올라가서 결선작업을 위해 작업용 로프(U자걸이)를 전주에 연결하는 과정에서 몸의 중심을 잃고 지상으로 떨어져(h≒6m) 사망한 재해임

재해상황도



안전대책

- 전주 위의 작업 중 안전대의 부착설비 등 설치 : 사업주는 추락할 위험이 있는 전주 위(h≒6m)에서 작업 시 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 함



사진1. 재해발생 현장전경



사진2. 재해발생 상황



사진3. 재해자가 착용한 안전대