

주차타워 철골 레일설치 작업 중 떨어짐

공 사 명	○○주상복합 신축공사	발생일시	2020.01.07.(화) 19:30경
재해형태	떨 어 짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	○○시 ○○구	공사규모	지하2층,지상14층, 1개동
재해개요	2020. 01. 07.(화) 19:30경 ○○ ○○구에 소재한 (주)00종합건설이 시공 중인 「○○동 000 주상복합 신축공사」 현장에서 협력업체 (주)0000 소속 작업자인 000(만59세, 남, 철골공)이 기계식 주차설비 철골 최상단(29단)에서 레일 양중작업 중, 몸의 중심을 잃고 기계식 주차설비 25단 철골거더(추락높이(H≒11m))로 떨어져 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책	○ 추락의 방지 실시 - 사업주는 작업자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에서 작업을 할 때에 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 비계(飛階)를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 함. ○ 안전대 부착설비 설치 - 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소에서 작업자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 함. ○ 방호장치 사전점검 실시 - 사업주는 양중기에 과부하방지장치, 권과방지장치, 비상정지장치 및 제동장치, 그 밖의 방호장치가 정상적으로 작동될 수 있도록 미리 점검 및 조정해 두어야 함.
------	--