

## 00항 건설공사 중 닻줄에 걸려 넘어짐

공사명	00건설(주) 00항 건설공사	발생일시	2019.3.6.(수).14:15분경
재해형태	넘어지 및 부딪힘	재해정도	사망 1명
소재지	경남 고성군 소재	공사금액	28,853,000천원

**재해개요**

○ 2019. 3. 6.(수) 14:15분경 경남고성군 소재 00항 건설공사 현장에서 준설선의 파단된 선미방향 닻줄을 회수하여 교체할 목적으로 굴삭기를 이용하여 파단된 닻줄을 끌어당기던 중 피해자가 닻줄에 걸려 넘어져 병원으로 후송하였으나 당일 15:10분경 사망한 재해임

### 재해상황도



### 안전대책

- 닻줄(와이어로프) 회수에 적합한 장비 선정 및 사용
  - 닻줄 회수와 같은 중량물을 인양하는 작업을 할 경우 작업환경, 중량물의 무게, 양중능력 등을 고려한 적절한 장비를 선정하고 선정된 장비를 사용하여 해당 작업을 행하여야함.
- 작업반경내 출입의 금지 철저
  - 닻줄을 회수하여 해체하는 등의 작업 장소에는 근로자의 출입을 통제하거나, 방책을 설치하는 등의 방법으로 근로자에 미칠 위험을 예방하여야함.