계단실 천장 미장작업 중 작업발판 단부에서 추락

공 사 명	○○○ 근린생활시설 신축공사	발생일시	2017.1.19(목)
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	충북 청주시 봉명동	공사규모	지상3층 1개동
재해개요	○ 2017년 1월 19일(목) 11:30분경, 충북 청주시 봉명동 소재 근린생활시설 신축공사 현장에서 ○ 피재자가 비계 작업발판 위에서 지상 2층 계단실 천장면 미장작업 중 작업발판 단부에서 떨어져(H≒2.5m, 콘크리트 바닥) 병원 치료 중 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책	○ 재해예방대책 - 작업발판 단부 개구부 방호조치 실시 근로자의 추락위험이 있는 경우 추락사고를 예방하기 위해 작업발판을 설치하고, 작업발판의 단부에는 안전난간대를 설치해야 하며, 작업 여건상 안전 난간대 설치가 곤란한 경우 안전대를 부착하도록 조치. - 개인보호구 착용 계단실 미장작업 과정에서 근로자의 추락위험이 있는 경우 안전모를 지급하고 착용하도록 관리감독.