흙막이 가시설(우각부 스트러트) 설치 중 떨어지는 띠장(H형강)에 맞음

공 사 명	○○ 업무시설 신축공사	발생일시	2020.07.27.(월) 08:55경
재해형태	맞음	재해정도	사망 1명
소 재 지	○○시 ○○구 ○○동	공사규모	지하 4층, 지상 10층 1개동
재해개요	재해자가 흙막이 가시설 두 번째 단의 **우각부 스트러트 밀림방지 부재 설치 작업** 중 재해자 작업구간 상부에서 설치 중이던 **띠장**(H-440×300, L≒17m, W≒2.1t)**이 하부로 떨어지면서**(H≒40cm) **재해자 두부를 강타**하여 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도

안전대책	**- 출입금지 구역 설정 및 출입금지 조치** ・사업주는 흙막이 가시설 등 중량물이 떨어질 위험이 있는 경우 출입금지구역을 설정하고 출입금지 조치를 하여야 함. **- 작업계획서에 따른 작업절차 및 안전대책 준수 철저** ・사업주는 차량계 건설기계(굴삭기) 작업, 굴착작업, 중량물(흙막이 가시설) 취급작업 시 작업계획서에 따른 작업절차 및 안전대책을 준수하여 작업하도록 하여야 함. **- 차량계 건설기계 주용도 외 사용금지** ・굴삭기는 굴착작업 등 주된 용도에만 사용하여야 함. 다만, 근로자가 위험해질 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니함.