공장 지붕위에서 이동 중 채광창을 밟고 떨어짐 (사망1)

공 사 명	㈜OOOOO 제 1,2공장 지붕보수공사	발생일시	2022.10.11.(화) 09:30경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	전남 영암군	공사규모	지붕 마감재 3개소 교체
재해개요	2022.10.11.(화) 09:30경, 전남 영암군 OO읍 소재 「(주)OOOOO 제 1,2공장 지붕보수공사」 현장에서 재해자(남, 만 48세)가 노후화된 지붕 채광창 및 강판을 교체하기 위해 제2공장 무빙쉘타(이동식작업장) **지붕위에 올라가 이동 중 채광창을 밟는 순간 약 13.0m 아래 바닥으로 떨어져 사망**한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책	○ **지붕 위에서의 위험방지 조치 실시** - 지붕 위에서 채광창 교체작업을 하는 경우 추락위험을 방지할 수 있도록 지붕 상부에는 채광창 안전덮개 또는 발판을 설치하여야 함 ○ **안전대 부착설비 등 설치** - 지붕 위 등 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소에서는 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 안전대 부착설비를 설치한 상태에서 작업을 실시하여야 함 ○ **작업조건에 맞는 보호구의 지급 등 조치 실시** - 높이 2미터 이상의 근로자가 추락할 위험이 있는 지붕 위에서 채광창 교체작업을 수행할 경우 안전대를 지급하고 착용하도록 하여야 함