사토 처리 중 떨어지는 토사에 맞아 1명 사망

공 사 명	사토처리	발생일시	2023. 3. 15.(수) 10:41경
재해형태	맞음	재해정도	사망 1명
소 재 지	전라북도 군산시	공사규모	101,035㎥(예정)
재해개요	`23.03.15.(수) 10:41분경 전북 군산시 소재, 사토장*에서 토사를 하차하고 있는 덤프트럭 후면(운전석 방향, 약 1m 거리)에 있던 재해자가 덤프트럭 적재함에서 떨어지는 토사를 맞고 사망한 재해임. * 사토장: 굴착한 토사, 암석 등이 남거나 버릴 필요가 있는 경우 운반하여 버리는 장소		

재 해 상 황 도





안전대책

❍ **차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 교육 철저**

- 덤프트럭을 사용하는 작업을 할 경우 해당 작업을 수행하는 근로자의 안전을 확보하기 위해 운행 경로, 작업 방법 및 순서, 유도자의 신호 방법, 안전사고 예방대책 등이 반영된 작업계획서를 작성하여야 하며,
- 작성된 작업계획서를 해당 근로자에게 교육하는 등 내용을 주지시켜야 함.

	❍ **개인보호구(안전모) 지급 및 착용 관리** - 사업주는 떨어지는 물체를 맞는 사고 등을 예방하기 위해 안전모를 지급하고, 근로자가 상시 착용하고 작업할 수 있도록 관리하여야 함. ❍ **위험성평가 실시** - 위험성평가를 통해 덤프트럭을 사용하는 작업에 대한 위험요소를 파악하고, 이에 대한 안전대책을 수립·이행하여 안전한 작업방법과 상태로 작업을 하여야 함. ❍ **작업방법 개선(적재함 승강 시 출입통제)** - 덤프트럭 적재함 승강 시 작업 공간 내 접근 금지 등 근로자 출입 통제 하여야 함.